

东莞市水务局

关于答复东莞市十七届人大五次会议第 20250207号建议的函

尊敬的陈佑荣代表：

《关于加快建设东莞市交椅湾新河工程和东莞滨海湾新区苗涌清淤工程的建议》（第20250207号）已收悉。非常感谢您对我市水务工程建设工作的关注，我局下来将加大力度持续督促参建单位加快建设东莞市交椅湾新河工程和东莞滨海湾新区苗涌清淤工程，力争工程早日投产发挥效益。现答复如下：

一、工程基本情况

（一）东莞市交椅湾新河工程建设地点位于滨海湾新区和长安镇，工程规模为大（2）型，估算总投资13.956亿元。项目主要建设内容包括：1.新开挖河道工程，河道宽约130m，河长5.15km，贯通周边排涝河涌。2.整治交椅湾新河北侧7条支涌，分别为龙涌、苗涌、沙涌、上沙正涌、坭涌、塞古涌、孖斗涌，对支涌出口整治共长1.506km。3.新建泵站2座，其中东泵站设计流量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，西泵站 $172\text{m}^3/\text{s}$ ；水闸4座，其中东水闸净宽30m、西水闸净宽50m、沙涌水闸净宽50m、苗涌水闸净宽20m。

工程于 2022 年 9 月开工，预计于 2027 年 6 月完工。

（二）东莞滨海湾新区苗涌清淤工程项目总投资 21 万元，主要建设内容为河道清淤，长度约 800 米，清淤量约 1.2 万立方米。项目于 2025 年 1 月 2 日开工，于 3 月 15 日完工。

二、工程进展

截至 2025 年 4 月底，东莞市交椅湾新河工程项目累计完成形象进度 28.70%；累计支付金额 2.79 亿元，占总投资的 26.7%。其中东河段河道工程累计完成 86% 的工程量，西河段河道工程累计完成 37% 的工程量，东泵闸累计完成 54.78% 的工程量，苗涌水闸累计完成 27.4% 的工程量；西泵闸和沙涌水闸因征地办理问题暂未施工。

目前东、西河段河道工程正在开展河道开挖和搅拌桩基础施工，东泵站正在开展泵房、水闸主体及出水箱涵施工，西泵站正在办理用地手续。

项目建成后将有效提升滨海湾新区和长安镇的防洪排涝减灾能力，惠及当地 80 多万群众，切实保障人民生命财产安全和城乡基础设施运行安全。

三、下一步工作计划

（一）继续加力督导项目建设进度。我局将加大力度督促参建单位加快东莞市交椅湾新河工程建设进度，计划到年底工程累计完成项目形象进度 45%。其中计划中海路至苗涌河段 2025 年 6 月 30 日前完成施工；计划东泵闸 2025 年 12 月 30 日主体完工；

计划西泵闸 2025 年 12 月 30 日完成土方开挖和桩基础；计划苗涌水闸 2025 年 12 月 30 日完成基础施工。

（二）做好安全度汛措施。我局将督促东莞市交椅湾新河工程建设各方做好安全度汛工作，在制定《防洪度汛方案及应急预案》、《超标准洪水应急预案》基础上，认真抓好应急工作准备，保证沙袋、水泵、电线等度汛物资充足，加强度汛防汛演练。

（三）确保施工质量和安全生产。我局将督促东莞市交椅湾新河工程切实做好工程质量和安全生产工作，确保施工各环节都严格遵守规范规程，防范发生质量安全生产事故。

专此答复，感谢您对我市水务工作的关心和支持。



（联系人：王怀民，联系电话：22830740）